



Bauplan Aussenhüllensanierung NMS Lieferung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vo	Ressourcennamen	22. Jun '15	29. Jun '15	06. Jul '15	13. Jul '15	20. Jul '15	27. Jul '15	03. Aug '15	10. Aug '15	17. Aug '15	24. Aug '15	31. Aug '15	07. Sep '15	14. Sep '15	21. Sep '15																			
							M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M	F	S	M	D	M
1	Gesamtbauplan	70 Tage?	Mo 22.06.15	Fr 25.09.15			[Gantt bar from 22.06.15 to 25.09.15]																																
2	Baumeisterarbeiten	65 Tage?	Mo 22.06.15	Fr 18.09.15		Doll Bau	[Gantt bar from 22.06.15 to 18.09.15]																																
3	Perimeterdämmung	13 Tage?	Mo 22.06.15	Mi 08.07.15			[Gantt bar from 22.06.15 to 08.07.15]																																
4	Glasbausteine/Verputz/Abbruch	10 Tage?	Mo 13.07.15	Fr 24.07.15			[Gantt bar from 13.07.15 to 24.07.15]																																
5	Brandmauer/Fenster/E-Stemmen	5 Tage?	Mo 03.08.15	Fr 07.08.15			[Gantt bar from 03.08.15 to 07.08.15]																																
6	Grasplatten/Traufenpflaster	7 Tage?	Do 10.09.15	Fr 18.09.15			[Gantt bar from 10.09.15 to 18.09.15]																																
7	Gerüstarbeiten	48 Tage?	Mi 08.07.15	Fr 11.09.15		Scheibl	[Gantt bar from 08.07.15 to 11.09.15]																																
8	Fassadengerüst	3 Tage?	Mi 08.07.15	Fr 10.07.15			[Gantt bar from 08.07.15 to 10.07.15]																																
9	Innengerüst/Hort-Turnsaal	3 Tage?	Mo 13.07.15	Mi 15.07.15	8		[Gantt bar from 13.07.15 to 15.07.15]																																
10	Abbau Innengerüst	3 Tage?	Mo 17.08.15	Mi 19.08.15			[Gantt bar from 17.08.15 to 19.08.15]																																
11	Gerüstabbau	3 Tage?	Mi 09.09.15	Fr 11.09.15			[Gantt bar from 09.09.15 to 11.09.15]																																
12	Zimmermeisterarbeiten	38,5 Tage?	Mo 13.07.15	Do 03.09.15		Rothböck	[Gantt bar from 13.07.15 to 03.09.15]																																
13	Turnsaaldach	15 Tage?	Mo 13.07.15	Fr 31.07.15			[Gantt bar from 13.07.15 to 31.07.15]																																
14	Hortdach-Gang/Klassen	10 Tage?	Mo 03.08.15	Fr 14.08.15	13		[Gantt bar from 03.08.15 to 14.08.15]																																
15	Hortdach-Speisesaal/Küche	10 Tage?	Mo 17.08.15	Fr 28.08.15	14		[Gantt bar from 17.08.15 to 28.08.15]																																
16	Ausblasen	13,5 Tage?	Mo 17.08.15	Do 03.09.15			[Gantt bar from 17.08.15 to 03.09.15]																																
17	Lüftung über Hort	10 Tage?	Mo 20.07.15	Fr 31.07.15			[Gantt bar from 20.07.15 to 31.07.15]																																
18	Dachdecker	35 Tage?	Mo 20.07.15	Fr 04.09.15		Innocente	[Gantt bar from 20.07.15 to 04.09.15]																																
19	Turrsaaldach	15 Tage?	Mo 20.07.15	Fr 07.08.15			[Gantt bar from 20.07.15 to 07.08.15]																																
20	Hortdach-Gang/Klassen	10 Tage?	Mo 10.08.15	Fr 21.08.15	19		[Gantt bar from 10.08.15 to 21.08.15]																																
21	Hortdach-Speisesaal/Küche	10 Tage?	Mo 24.08.15	Fr 04.09.15	20		[Gantt bar from 24.08.15 to 04.09.15]																																
22	Lüftung Tischlerei	51 Tage?	Mo 29.06.15	Mo 07.09.15			[Gantt bar from 29.06.15 to 07.09.15]																																
23	abbauen	1 Tag?	Mo 29.06.15	Mo 29.06.15			[Gantt bar from 29.06.15 to 29.06.15]																																
24	aufbauen	1 Tag?	Mo 07.09.15	Mo 07.09.15			[Gantt bar from 07.09.15 to 07.09.15]																																
25	Küchenlüftung	21 Tage?	Mi 12.08.15	Mi 09.09.15			[Gantt bar from 12.08.15 to 09.09.15]																																
26	Abbauen	3 Tage?	Mi 12.08.15	Fr 14.08.15			[Gantt bar from 12.08.15 to 14.08.15]																																
27	aufbauen	3 Tage?	Mo 07.09.15	Mi 09.09.15			[Gantt bar from 07.09.15 to 09.09.15]																																
28	Montage Solarleitungen	5 Tage?	Mo 20.07.15	Fr 24.07.15			[Gantt bar from 20.07.15 to 24.07.15]																																
29	Fassaden	27 Tage?	Mo 03.08.15	Di 08.09.15	28	BaYa Bau	[Gantt bar from 03.08.15 to 08.09.15]																																
30	Pfostenriegelfassade	5 Tage?	Mo 03.08.15	Fr 07.08.15			[Gantt bar from 03.08.15 to 07.08.15]																																
31	Fenster	5 Tage?	Mo 03.08.15	Fr 07.08.15			[Gantt bar from 03.08.15 to 07.08.15]																																
32	Montage Fenster westseite	5 Tage?	Mo 03.08.15	Fr 07.08.15			[Gantt bar from 03.08.15 to 07.08.15]																																
33	Montage Geräteraumfenster	1 Tag?	Di 04.08.15	Di 04.08.15			[Gantt bar from 04.08.15 to 04.08.15]																																
34	Trockenbau (Gang Hort)	8 Tage?	Mi 05.08.15	Fr 14.08.15			[Gantt bar from 05.08.15 to 14.08.15]																																
35	Maler	5 Tage?	Mo 17.08.15	Fr 21.08.15			[Gantt bar from 17.08.15 to 21.08.15]																																
36	Elektriker nach Bedarf	55 Tage?	Mo 29.06.15	Fr 11.09.15			[Gantt bar from 29.06.15 to 11.09.15]																																
37																																							
38	Sanitärlüftungen Abschottungen usw	30 Tage?	Mo 03.08.15	Fr 11.09.15			[Gantt bar from 03.08.15 to 11.09.15]																																
39																																							
40	Reinigung	10 Tage?	Mo 24.08.15	Fr 04.09.15			[Gantt bar from 24.08.15 to 04.09.15]																																
41	Turnsaal	10 Tage?	Mo 24.08.15	Fr 04.09.15			[Gantt bar from 24.08.15 to 04.09.15]																																
42	Hort	5 Tage?	Mo 31.08.15	Fr 04.09.15			[Gantt bar from 31.08.15 to 04.09.15]																																

Projekt: NMS Lieferung Aussenhüllens
Datum: Mi 01.07.15

Vorgang In Arbeit Sammelvorgang Externe Vorgänge Stichtag
 Unterbrechung Meilenstein Projektsammelvorgang Externer Meilenstein